

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Province di BERGAMO LECCO SONDRIO Comuni di Bergamo, Calolziocorte (LC), Sondrio

Lavori di **INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO GLI EDIFICI ALER IN SONDRIO – Q.RE “LA PIASTRA”, VIA MAFFEI 43/53/80 E VIA GRAMSCI 2; CALOLZIOCORTE (LC) – Q.RE “VIA G. DI VITTORIO – CORSO EUROPA”, VIA G. DI VITTORIO DAL 8 AL 22, VIA G. DI VITTORIO DAL 7 AL 13, CORSO EUROPA 70, CORSO EUROPA 72/74 - VIA G. DI VITTORIO DAL 2 AL 6; BERGAMO, Q.RE “CLEMENTINA,” VIA ROVELLI 36/1-12, VIA ROVELLI A/B – VIA TOLSTOJ 6, NELL’ AMBITO DEI “PROGETTI PER LA SICUREZZA DEI QUARTIERI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) – ANNUALITÀ 2023.**

CUP B72D23000100007- CIG A01A39F914

Legge di

finanziamento: FONDI ALER, FONDI DI CUI AL D.G.R. n. XII/623 del 10/07/2023

Impresa: F.G.S. Srl con sede in via Cremasca n. 90 - 24052 Azzano San Paolo (BG) C.F. e P. I.V.A. 01557310164

Contratto: stipulato in data 14/12/2023

CATEGORIE DA BANDO

CATEGORIA PREVALENTE ED IMPORTO

cat. OS5 - € 149.000,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Andrea Calveri,

visto il contratto sopraindicato;

visto l’art. 116 commi 1 e 7 del D.lgs. n. 36/2023;

visto l’art. 13 comma 3 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023

visto l’art. 28 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023;

Premesso che:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO è il sottoscritto, nominato con Determinazione del DG n. 532 in data 22 agosto 2023

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: la proposta progettuale redatta in data 11/08/2023 dall' Ing. Andrea Calveri è stata approvata con Determinazione del DG n. 532 in data 22 agosto 2023, per l'importo complessivo di € 203.280,00;

QUADRO ECONOMICO:

VOCE DI SPESA	IMPORTO
A) COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA	€ 149.000,00
A.1) Opere Civili e impiantistiche	€ 141.550,00
A.2) Costi della Sicurezza	€ 7.450,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 21.500,00
B.1) Imprevisti	€ 7.450,00
B.2) incentivo alle funzioni tecniche - art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.980,00
B.3) Spese Tecniche - C.S.E.	€ 6.500,00
B.4) Accordo bonario	€ 4.470,00
B.5) Spese pubblicità	€ 100,00
C) I.V.A.	€ 32.780,00
C.1) IVA 22% su totale A	€ 32.780,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 203.280,00

COPERTURA FINANZIARIA	
Fondi ALER BERGAMO LECCO SONDRIO	€ 164.457,00
REGIONE LOMBARDIA - D.G.R. N° XII / 623 – seduta del 10 luglio 2023	€ 38.708,00

AGGIUDICAZIONE:

con Determinazione del DG n. 613 in data 4 ottobre 2023, è stato autorizzato l'affidamento diretto all'impresa F.G.S. Srl con sede in via Cremasca n. 90 - 24052 Azzano San Paolo (BG) C.F. e P. I.V.A. 01557310164 per € 149.000,00;

Il contratto stipulato in data 14/12/2023

L'importo netto contrattuale è risultato pari a € 149.000,00 di cui € 7.450,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

DURATA DEI LAVORI:

i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale redatto in data 18/10/2023 senza riserva da parte dell'impresa F.G.S. Srl;

Ai sensi dell'art. 10 del contratto e dell'art. 12 del CSA i lavori dovevano concludersi entro 154 giorni

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del 18/10/2023;

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al giorno 19/03/2024;

Visto il verbale di Proroga in data 12/03/2024 con il quale il termine ultimo per la fine dei lavori viene protratto a tutto il 26/04/2024

Visto il verbale di sospensione parziale (relativa al lotto di Calolziocorte) disposta dal RUP in data 18/04/2024

Visto il verbale di ripresa in data 24/04/2025 a datare dal giorno 28/04/2025 con il quale il termine ultimo per la fine dei lavori viene protratto a tutto il 28/05/2025

Visto il verbale di seconda sospensione in data 06/5/2025

Vista la variante n. 1 redatta in data 21/07/2025

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 460 in data 24 luglio 2025 che approvava la modifica contrattuale di cui alla variante n. 1 sopra citata

L'effettiva ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/07/2025 come è stato accertato con certificato redatto in pari data e quindi in tempo utile;

ATTI SUPPLETIVI: in data 22/07/2025, a seguito della redazione della perizia suppletiva e di variante in data 21/07/2025, venne stipulato atto di sottomissione per un minor importo contrattuale di € - 29.497,94 (ventinovemilaquattrocentonovantasette/94), di cui € - 28.023,04 per lavori e € - 1.474,90 per costi della sicurezza e pertanto la somma autorizzata per i lavori risulta:

☐ contratto principale	€	149.000,00
☐ atto di sottomissione	€	- 29.497,94
☐ totale	€	119.502,06

CONTO FINALE:

Il conto finale è stato redatto in data 01/08/2025 e ammonta complessivamente a netti € 119.502,06.

Visti gli atti contabili dei lavori eseguiti e la propria relazione sul conto finale che si ritiene totalmente trascritta e facente parte integrante del presente atto;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto l'art. 35 del capitolato speciale d'appalto che stabilisce il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione entro mesi 3 dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;

Stante quanto riportato nella Determinazione del D.G. n. 460 in data 24 luglio 2025, per quanto riguarda il Lotto 2;

A seguito degli accertamenti, controlli e verifiche effettuati, si è constatato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori sono stati regolarmente contabilizzati applicando i prezzi contrattuali e quelli successivamente concordati ed approvati;
- in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- gli operai risultano regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro mediante Polizza continuativa presso l'INAIL di Bergamo posizione n. 4118454 PAT 06140667-21 e INPS posizione 1204128907;
- per l'impresa appaltatrice risulta acquisito DURC regolare, N. Prot. INAIL_50761192 con scadenza validità al 21/01/2026;
- avviso ai creditori:

☐ che avverso l'avviso ai creditori, prescritto dall'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, regolarmente pubblicato, non è stato presentato alcun reclamo;

☒ che l'avviso ai creditori prescritto dall'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 non è stato pubblicato come da dichiarazione del direttore dei lavori in data 01/08/2025;

- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto in data 01/08/2025;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di netti € 119'502,06 perciò nei limiti della somma autorizzata pari a € 119.502,06;
- gli acconti corrisposti in corso d'opera ammontano a complessivi € 118.904,55;
- la rata di saldo corrispondente alla ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento prevista dall'art. 11

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, ammonta ad € 597,51;

- il consuntivo di spesa del presente intervento è il seguente:

ammontare dei lavori pari allo stato finale	€ 119.502,06
a dedurre certificato di pagamento n. 1 in data 14/12/2023 pari a	€ 53.090,13
a dedurre certificato di pagamento n. 2 in data 21/02/2024 pari a	€ 21.585,92
a dedurre certificato di pagamento n. 3 in data 31/05/2024 pari a	€ 26.196,67
a dedurre certificato di pagamento n. 4 in data 28/07/2025 pari a	<u>€ 18.031,83</u>
sommano gli acconti corrisposti pari a	<u>€ 118.904,55</u>
resta, quindi, il credito liquido dell'impresa di	€ 597,51

(diconsi euro cinquecentonovantasette/51) oltre l'I.V.A.,

LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL'APPALTATORE:

categoria prevalente ed importo cat. OS5 - € 119'502,06

CERTIFICA

che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, i lavori di cui sopra, eseguiti dalla ditta F.G.S. Srl con sede in via Cremasca n. 90 - 24052 Azzano San Paolo (BG) C.F. e P. I.V.A. 01557310164 - in base al contratto sottoscritto in data 14/12/2023, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 119.502,06, da cui, detratti gli acconti corrisposti in € 118.904,55 resta il credito liquido di € 597,51 che può essere corrisposto all'Impresa suddetta a saldo di ogni suo avere.

Lecco lì, 22/10/2025

L'APPALTATORE

F.G.S. S.r.l.

Sig. Giovanni Federici

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP
ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

Ing. Andrea Calveri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)