

ALLEGATO "A"

Comune di Treviglio
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria involucro/impianti finalizzata all'efficietamento enenrgetico

COMMITTENTE: ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO.

CANTIERE: Via Dei Mulini n. 10/20, Treviglio (BG)

Treviglio, 04/02/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Ruotolo Massimo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Presidente Luigi Mendolicchio)

Ingegnere Ruotolo Massimo

Via Mazzini n. 32/a
24128 Bergamo (\$EMPTY_CSP_08\$)
Tel.: 035-259595 - Fax: 035-264714
E-Mail: massimo.ruotolo@alerbg.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	01/02/2016	02/02/2016
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	03/02/2016	03/02/2016
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	04/02/2016	05/02/2016
ALLESTIMENTO PONTEGGI						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	5	08/02/2016	12/02/2016
FORMAZIONE CAPPOTTO						
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	1	E	30	40	15/02/2016	25/03/2016
ASPORTAZIONE ISOLANTE E MATERIALI SOTTOTETTO						
Rimozione di isolamento e di materiale	1	E	5	5	21/03/2016	25/03/2016
ISOLAMENTO SOTTOTETTO E CAPPOTTO RASANTE						
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	1	E	12	17	23/03/2016	08/04/2016
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	1	E	5	5	21/03/2016	25/03/2016
RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	14	18	29/03/2016	15/04/2016
POSA NUOVI SERRAMENTI						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	38	54	18/04/2016	10/06/2016
Montaggio di serrande avvolgibili	1	E	38	54	18/04/2016	10/06/2016
LAVORI DI MODIFICA COLLETTORI AL PIANO						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	E	15	19	13/06/2016	01/07/2016
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	15	19	13/06/2016	01/07/2016
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	15	19	13/06/2016	01/07/2016
PANNELLO TERMORIFLETTENTE CALORIFERO						
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	1	E	20	26	04/07/2016	29/07/2016
DECAPPAGGIO RETE RISCALDAMENTO						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	E	5	5	01/08/2016	05/08/2016
F.PO.VALVOLE A 4 VIE TERMOSATICHE						
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	20	29	08/08/2016	05/09/2016
RISTRITTURAZIONE CENTRALE TERMICA						
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	1	E	39	54	25/07/2016	16/09/2016
RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO C.T.						
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	15	19	19/09/2016	07/10/2016
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	5	5	03/10/2016	07/10/2016
RIFACIMENTO CAMINO C.T.						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	E	10	12	10/10/2016	21/10/2016
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	24/10/2016	27/10/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

