



**PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2024**  
**elenco annuale dei lavori 2022**

**COMUNE DI SERIATE (BG)**  
**VIA DEGLI ALPINI N. 12**

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI  
ESTERNI, DEGLI OSCURANTI ED AL SOPRALZO DEI  
PARAPETTI DELLE FINESTRE DI STABILE ALER**

IL PROGETTISTA :

CUP: B29J21031230005

COD. FABBRICATO: 0198.01.26

TAV. N°

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

DESCRIZIONE TAVOLA :

**CRONOPROGRAMMA**

**D04**

SCALA:

DATA: III TRIM 22

AGG. --

REV: 02

**U.O.G. Bergamo**  
**Via Mazzini 32/A**  
Tel. 035 259595  
PEC direzione@pec.alerbg.it

COMMITTENTE:  
**ALER Bergamo Lecco Sondrio**

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

| TIPOLOGIA /<br>RIF. ART. CSA<br>PARTE II                                 | DESCRIZIONE SINTETICA |   | MESE 1 |   |   |   | MESE 2 |   |   |   | MESE 3 |   |   |   | MESE 4 |   |   |   | MESE 5 |   |   |   | MESE 6 |   |   |   | MESE 7 |   |   |   | MESE 8 |   |   |   | MESE 9 |  |  |  |
|--|-----------------------|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|--|--|--|
|  |                       |   | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 |        |  |  |  |
| VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI |                       |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| SICUREZZA  | SICUREZZA             | 13 465,00   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| LAVORI   | LAVORI                | 147 233,00 €                                      |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI                                    |                       |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE                            |                       |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA                 |                       |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| ORDINATIVI   |                       |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| 1  | edile                 | SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
|  | 1.1                   | RIMOZIONI   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
|  | 1.2                   | NUOVI SERRAMENTI IN PVC                           |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
|  | 1.3                   | NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI                   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| 2  | edile                 | SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO VANO SCALA       |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
|  | 2.1                   | RIMOZIONI   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
|  | 2.2                   | NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO                     |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
|  | 2.3                   | NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI                   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| 3  | edile                 | SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI               |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
|  | 3.1                   | Sopralzo parapetti finestre                       |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |
| LAVORI E SICUREZZA   |                       | 160 698,00  |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |  |  |  |

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

|                           |       |       |       |       |          |           |           |            |            |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| A) IMPORTO LAVORI         | -     | -     | -     | -     | -        | 44 157,29 | 44 157,29 | 44 157,29  | 14 761,12  |
| B) COSTI DELLA SICUREZZA  | -     | -     | -     | -     | 1 584,12 | 3 168,24  | 3 168,24  | 3 168,24   | 2 376,18   |
| C=A+B) TOTALE             | -     | -     | -     | -     | 1 584,12 | 47 325,53 | 47 325,53 | 47 325,53  | 17 137,30  |
| TOTALE PROGRESSIVO        | -     | -     | -     | -     | 1 584,12 | 48 909,65 | 96 235,17 | 143 560,70 | 160 698,00 |
| % AVANZAMENTO PROGRESSIVO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%    | 0,99%     | 30,44%    | 59,89%     | 100,00%    |
| % AVANZAMENTO MENSILE     | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%    | 0,99%     | 29,45%    | 29,45%     | 10,66%     |

