



Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



## COMUNE DI TREVIGLIO (BG)

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI  
ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI  
PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO  
IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG) VIA EDOARDO  
JENNER N. 12**

IL PROGETTISTA :

CUP: B31I20001610005

COD. FABBR. SIREAL: 1449

TAV. N°

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

DESCRIZIONE TAVOLA :

**CRONOPROGRAMMA**

**D04**

SCALA:

DATA: giugno 2021

AGG. AGOSTO 2022

REV: 02

**U.O.G. Bergamo**  
Via Mazzini 32/A  
Tel. 035 259595  
PEC direzione@pec.alerbg.it

COMMITTENTE:  
**ALER Bergamo Lecco Sondrio**

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG), VIA EDOARDO JENNER N. 12

**CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO**

TIPOLOGIA / RIF. ART. CSA PARTE II	DESCRIZIONE SINTETICA		MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI -> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																						
SICUREZZA	SICUREZZA	15 015,00 €																																				
LAVORI	LAVORI	266 983,00 €																	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9				
0	edile	CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI																																				
	0.1	DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE																																				
	0.2	MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA																																				
	0.3	ORDINATIVI																																				
1	edile	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI																																				
	1.1	RIMOZIONI																																				
	1.2	NUOVI SERRAMENTI IN PVC																																				
	1.3	NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI																																				
2	edile	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA A/B/C/D/E																																				
	2.1	RIMOZIONI																																				
	2.2	NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO																																				
	2.3	NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI																																				
3	edile	SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI																																				
	3.1	Sopralzo parapetti finestre																																				
LAVORI E SICUREZZA		281 998,00 €																																				

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

A) IMPORTO LAVORI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71 001,32 €	71 001,32 €	78 392,67 €	46 587,68 €
B) COSTI DELLA SICUREZZA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 766,47 €	3 532,94 €	3 532,94 €	2 649,71 €
C=A+B) TOTALE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 766,47 €	74 534,26 €	81 925,61 €	49 237,39 €
TOTALE PROGRESSIVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 766,47 €	76 300,73 €	150 835,00 €	281 998,00 €
% AVANZAMENTO PROGRESSIVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	27,06%	53,49%	100,00%
% AVANZAMENTO MENSILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	26,43%	26,43%	17,46%

