



Firmato digitalmente da:

 LAUREATO GIACALONE Aler Azienda lombarda per l'edilizia residenziale, energetica, sociale, verde	 Regione Lombardia	Mod. CAN 15bis	REV. 00	DATA: 31/01/2025
---	--	-----------------------	----------------	-----------------------------------

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Provincia di **BERGAMO**

Comune di **VARI**

Lavori di **PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA, OPERE DA ELETTRICISTA - LOTTO 1 - U.O.G. BERGAMO - ZONA A - CIG 9801679962**

Legge di

finanziamento: **fondi di bilancio Aler**

codice CUP: **--- - CIG 9801679962**

Impresa: **VEGA S.R.L.**

con sede legale in: **Grumello del Monte (BG) via Roma n. 55**

cod.fisc./p.iva: **04288710165**

Contratto: **stipulato in data 23.08.2023 rep. n° //**
registrato a // il // al n. //



CATEGORIE DA BANDO

CATEGORIA PREVALENTE ED IMPORTO

cat. OS30 - € 145.642,00

ULTERIORI CATEGORIE

cat. _____ € _____

~~altra categoria ed importo~~

cat. _____ € _____

~~altra categoria ed importo~~

cat. _____ € _____

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei lavori Geom. Monica Mascetti,

visto il contratto sopraindicato;

visto l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

visto l'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010

Premesso che:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Geom. Michele Sorte, nominato con Determinazione del D.G. n. 305 del 5.05.2023.

IL PROGETTO DEFINITIVO: redatto da Ufficio Tecnico ALER Bergamo Lecco Sondrio UOG Bergamo è stato approvato con Determinazione del D.G. n. 263 del 17.04.2023, per l'importo complessivo di € 170.401,14.

QUADRO ECONOMICO:

CAPITOLO DI SPESA		IMPORTO
A	Importo lavori - a misura (soggetti a ribasso)	140.000,00 €
B	Costi della sicurezza - a misura (non soggetti a ribasso)	4.200,00 €
C= A+B	TOTALE COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.T.)	144.200,00 €
D	Oneri per reperibilità - a corpo (soggetti a ribasso)	1.442,00 €
E=C+D	Totale base d'appalto	145.642,00 €
F=Ex10%	I.V.A. SU BASE D'APPALTO (10%)	14.564,20 €
G.1	IMPREVISTI	2.912,84 €
G.2	ACCANTONAMENTO	4.369,26 €
G.3	SPESE PER TECNICHE	2.912,84 €
G	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA inclusa)	10.194,94 €
H=E+F+G	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	170.401,14 €

AGGIUDICAZIONE:

A seguito di gara espletata, è risultata aggiudicataria l'impresa VEGA S.R.L. con sede in Grumello del Monte (BG) - C.F./P.IVA 04288710165, che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso percentuale del 26,55% sull'importo dei lavori a base di gara;

Il contratto stipulato in data 23.08.2023;

L'importo netto contrattuale è risultato pari a € 108.089,15 comprensivo dei costi per la sicurezza;

DURATA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 10.08.2023 senza riserva da parte dell'impresa VEGA S.R.L.;

Ai sensi dell'art. 29 del CSA i lavori dovevano concludersi entro 730 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del 10.08.2023;

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al giorno 9.08.2025;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'effettiva ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 8.08.2025 come è stato accertato con certificato redatto in data 11.08.2025 e quindi in tempo utile;

CONTO FINALE:

Il conto finale è stato redatto in data 27.03.2026 e ammonta complessivamente a netti € 104.526,07.

Visti gli atti contabili dei lavori eseguiti e la propria relazione sul conto finale che si ritiene totalmente trascritta e facente parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 58 del capitolato speciale d'appalto che stabilisce il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione entro mesi tre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;

~~considerato che in data è stato effettuato,~~

~~☐ in presenza della Ditta regolarmente invitata a presiedere alle operazioni di collaudo, con nota in data prot.,~~

~~☐ in assenza della Ditta regolarmente invitata a presiedere alle operazioni di collaudo, con nota in data prot. ed alla presenza di due testimoni i signori~~

~~.....
un sopralluogo nel corso del quale, in contraddittorio con l'impresa ed in conseguenza di opportune verifiche, controlli, saggi, misurazioni è emerso che i lavori~~

~~.....
.....
.....
.....~~

A seguito degli accertamenti, controlli e verifiche effettuati si è constatato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori sono stati regolarmente contabilizzati applicando i prezzi contrattuali e quelli successivamente concordati ed approvati;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

- in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- gli operai risultano regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Bergamo con polizza n. 095508193/87 con decorrenza continuativa;
- per l'impresa appaltatrice risulta acquisito DURC regolare con scadenza validità al 1.10.2026;
- ~~• per il/i subappaltatore/i risulta acquisito DURC regolare con scadenza validità al;~~
- avviso ai creditori: (selezionare l'opzione di interesse)
 - ☐ che avverso l'avviso ai creditori, prescritto dall'art. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, regolarmente pubblicato, non è stato presentato alcun reclamo;
 - ☒ che l'avviso ai creditori, prescritto dall'art. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, non è stato pubblicato come da dichiarazione del direttore dei lavori in data 26.05.2026;
- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 27.05.2026;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di netti € 104.526,07 perciò nei limiti della somma autorizzata pari a € 108.089,15;
- gli acconti corrisposti in corso d'opera ammontano a complessivi € 104.003,44;
- la rata di saldo corrispondente
 - ☒ alla ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento prevista dall'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - ☐ al saldo lavori
 ammonta ad € 522,63;
- il consuntivo di spesa del presente intervento è il seguente:

ammontare dei lavori pari allo stato finale	€ 104.526,07
anticipazione	€ 21.617,83
a dedurre certificato n. 1 del 9.11.2023 già corrisposto per complessivi netti	€ 4.683,08
a dedurre certificato n. 2 del 5.02.2024 già corrisposto per complessivi netti	€ 12.608,01
a dedurre certificato n. 3 del 24.05.2024 già corrisposto per complessivi netti	€ 27.508,49
a dedurre certificato n. 4 del 24.09.2024 già corrisposto per complessivi netti	€ 24.763,30

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

a dedurre certificato n. 5 del 10.01.2025 già corrisposto per complessivi netti	€ 2.849,47
a dedurre certificato n. 6 del 29.04.2025 già corrisposto per complessivi netti	€ 4.556,30
a dedurre certificato n. 7 del 13.10.2025 già corrisposto per complessivi netti	<u>€ 5.416,96</u>
resta, quindi, il credito liquido dell'impresa di	€ 522,63

(diconsi euro cinquecentoventidue/63) oltre l'I.V.A.,

LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL'APPALTATORE:

categoria prevalente ed importo	cat. OS30 - € 104.526,07
ulteriore categoria ed importo	cat. _____ € _____
ulteriore categoria ed importo	cat. _____ € _____

LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO DA:

Categoria e importo	cat. _____ € _____
Categoria e importo	cat. _____ € _____

CERTIFICA

che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, i lavori di cui sopra, eseguiti dalla ditta VEGA S.R.L. con sede legale in Via Roma n. 55 - 24064 Grumello del Monte (BG) - C.F./P.IVA 04288710165 - in base al contratto sottoscritto in data 23.08.2023, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 104.526,07, da cui, detratti gli acconti corrisposti in € 104.003,44 resta il credito liquido di € 522,63, che può essere corrisposto all'Impresa suddetta a saldo di ogni suo avere.

Bergamo, 5.06.2026

L'APPALTATORE
VEGA S.R.L.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
--

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Monica Mascetti

Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)



**MONICA
MASCETTI**
05.06.2026
07:17:34
GMT+01:00

Confermato da:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Michele Sorte

Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)



**MICHELE
SORTE**
05.06.2026
12:19:27
GMT+02:00