



Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



COMUNE DI TREVIGLIO (BG)

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI
PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO
IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG) VIA EDOARDO
JENNER N. 11**

IL PROGETTISTA :

CUP: B31I20001610005

COD. FABBR. SIREAL: 1440

TAV. N°

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

DESCRIZIONE TAVOLA :

CRONOPROGRAMMA

D04

SCALA:

DATA: GIUGNO 2021

AGG. AGOSTO 2022

REV: **02**

U.O.G. Bergamo
Via Mazzini 32/A
Tel. 035 259595
PEC direzione@pec.alerbg.it

COMMITTENTE:
ALER Bergamo Lecco Sondrio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG), VIA EDOARDO JENNER N. 11

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF. ART. CSA PARTE II			DESCRIZIONE SINTETICA		MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI -> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																								
SICUREZZA		SICUREZZA			10 858,00 €																																			
LAVORI		LAVORI			133 315,00 €																																			
0	edile	CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI			-																																			
	0.1	DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE																																						
	0.2	MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA																																						
	0.3	ORDINATIVI																																						
1	edile	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI			116 721,11 €																																			
	1.1	RIMOZIONI																																						
	1.2	NUOVI SERRAMENTI IN PVC																																						
	1.3	NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI																																						
2	edile	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA			9 323,40 €																																			
	2.1	RIMOZIONI																																						
	2.2	NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO																																						
	2.3	NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI																																						
3	edile	SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI			7 270,49 €																																			
	3.1	Sopralzo parapetti finestre																																						
LAVORI E SICUREZZA					144 173,00 €																																			

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

A) IMPORTO LAVORI	- €	- €	- €	- €	- €	38 151,26 €	38 151,26 €	38 151,26 €	18 861,22 €
B) COSTI DELLA SICUREZZA	- €	- €	- €	- €	1 277,41 €	2 554,82 €	2 554,82 €	2 554,82 €	1 916,12 €
C=A+B) TOTALE	- €	- €	- €	- €	1 277,41 €	40 706,09 €	40 706,09 €	40 706,09 €	20 777,33 €
TOTALE PROGRESSIVO	- €	- €	- €	- €	1 277,41 €	41 983,50 €	82 689,58 €	123 395,67 €	144 173,00 €
% AVANZAMENTO PROGRESSIVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	29,12%	57,35%	86,59%	100,00%
% AVANZAMENTO MENSILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	28,23%	28,23%	28,23%	14,41%

