


Unità Operativa Gestionale  
**Sondrio**



Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



## COMUNE DI SONDRIO

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI  
EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (SO)  
E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (SO)**

### -EDIFICIO TORRE Z19-

PROGETTISTA :

CUP: B29J21031230005

CODICE FABBR. SIREAL: 4132

TAV. N°

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

# D04

DESCRIZIONE TAVOLA :

### CRONOPROGRAMMA

SCALA: 1:

DATA: 08/2022

REV: 01

AGG. ....

FILE .....

PROGETTISTA:

COMMITTENTE :

ALER BG-LC-SO

**U.O.G. Sondrio**  
P.zza Radovljica, 1  
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430  
e-mail tecnico@aler.so.it

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO Z19 DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI SONDRIO (SO), VIA MAFFEI NN. 100 E 100/A**

**CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO**

TIPOLOGIA / RIF. ART. CSA PARTE II			DESCRIZIONE SINTETICA				MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI -> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																										
SICUREZZA		SICUREZZA				17 406,00 €																																				
LAVORI		LAVORI				391 234,00 €																																				
0	edile	CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI																																								
	0.1	DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE																																								
	0.2	MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA																																								
	0.3	ORDINATIVI																																								
1	edile	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI				371 577,29 €																																				
	1.1	RIMOZIONI																																								
	1.2	NUOVI SERRAMENTI IN PVC																																								
	1.3	NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI																																								
2	edile	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA A/B/C/D/E				19 656,71 €																																				
	2.1	RIMOZIONI																																								
	2.2	NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO																																								
	2.3	NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI																																								
LAVORI E SICUREZZA						408 640,00 €																																				

**ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:**

A) IMPORTO LAVORI	- €	- €	- €	- €	- €	106 164,94 €	106 164,94 €	114 027,62 €	64 876,50 €
B) COSTI DELLA SICUREZZA	- €	- €	- €	- €	- €	2 047,76 €	4 095,53 €	4 095,53 €	3 071,65 €
C=A+B) TOTALE	- €	- €	- €	- €	- €	2 047,76 €	110 260,47 €	118 123,15 €	67 948,14 €
TOTALE PROGRESSIVO	- €	- €	- €	- €	- €	2 047,76 €	112 308,23 €	222 568,70 €	408 640,00 €
% AVANZAMENTO PROGRESSIVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	27,48%	54,47%	100,00%
% AVANZAMENTO MENSILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	26,98%	26,98%	16,63%

