

TIPO INTERVENTO	SEDE	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI DA CONTRATTO	DATA FINE LAVORI EFFETTIVA	DURATA CONTRATTO
INTERVENTI UOG DI BERGAMO					
Completamento nuova costruzione	Bergamo Via Borgo Palazzo snc	19/07/2017	15/04/2018	03/09/2018	270 gg.
Manutenzione straordinaria	Bergamo Via Luzzatti 7/9 - 11 - 13/15 - 45/47 - 49 - 51/53	26/11/2018 (consegna parziale)	18/05/2019	15/06/2019	60 gg.
Manutenzione straordinaria	Bergamo Via Luzzatti 17/19 - 21/23 - 37/39 - 41/43	15/11/2018 (consegna parziale)	26/04/2019	14/06/2019	60 gg.
Manutenzione straordinaria	Bergamo Via Luzzatti 25 -27/29 - 31 - 33- 35	15/11/2018 (consegna parziale)	08/04/2019	08/04/2019	50 gg.
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi sfitti 1° lotto (n. 20 alloggi)	25/05/2018	22/10/2018	31/01/2019	150 gg.
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi sfitti 1° lotto (n. 10 alloggi)	22/05/2018	19/10/2018	14/12/2018	150 gg.
INTERVENTI UOG DI LECCO					
Recupero e riqualificazione	Lecco Via don Ferrante 3/5	18/09/2018	17/03/2019	21/05/2019	180 gg.
Manutenzione straordinaria	Lecco Via Belfiore 70/72; 78/80	25/05/2018	28/10/2018	13/01/2019	155 gg.

Manutenzione straordinaria	Calolziocorte Via G D Vittorio 2, 6, 8, 13 e C.so Euorpa 72	30/11/2016	30/03/2017	27/07/2017	120 gg.
Manutenzione straordinaria	Lecco Via Bonaiti 3	28/08/2018	27/10/2018	07/11/2018	60 gg.
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi sfitti , CUP B76I17000010005, lotto 3	12/06/2018	09/11/2018	14/12/2018	150 gg.
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi sfitti , CUP B76I17000010005, lotto 4	12/06/2018	09/11/2018	16/12/2018	150 gg.
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi sfitti , CUP B75J17000070007 lotto 10	26/06/2019	23/11/2019	24/12/2019	150 gg.
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi sfitti , CUP B75J17000070007 lotto 11	26/06/2019	23/11/2019	24/12/2019	151 gg.
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi sfitti , CUP B75J17000070007 lotto 12	27/06/2019	24/11/2019	27/12/2019	152 gg.
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi sfitti , CUP B75J17000070007 lotto 15	26/06/2019	23/11/2019	24/12/2019	153 gg.
INTERVENTI UOG DI SONDRIO					
Manutenzione straordinaria	Riattazione 395 alloggi sfitti lotto 13 SO (n. 14 alloggi)	20/06/2019	21/11/2019	21/11/2019	155
Manutenzione straordinaria	Riattazione 395 alloggi sfitti lotto 14 SO (n. 12 alloggi)	26/06/2019	23/10/2019	23/10/2019	120
Riqualificazione energetica Torre Z20	Sondrio Via Gramsci 2	25/06/2019	23/09/2019	23/09/2019	90
Manutenzione straordinaria	Riattazione alloggi Lotto 5 Sondrio	13/09/2018	11/03/2019	07/03/2019	180

Manutenzione straordinaria	Metanizzazione CT Meandro 27 all. SO Via Reghenzani 28	28/08/2018	22/10/2018	22/10/2018	55
----------------------------	---	------------	------------	------------	----

APPROVAZIONE CRE/COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	COSTO COMPLESSIVO	COSTO UNITARIO (x NC/RE = costo complessivo/sup. lorda comm.le finale - dato utilizzato da R.L. per determinazione cofinanziamento - x MS = costo complessivo/sup. lorda alloggi)
Determinazione D.G. n. 358 del 06/08/2019	€ 876.465,81	
Determinazione D.G. n. 473 del 20/11/2019	€ 350.031,09	
Determinazione D.G. n. 472 del 20/11/2019	€ 355.120,61	
Determinazione D.G. n. 474 del 20/11/2019	€ 260.293,04	
Determinazione D.G. n. 76 del 18/02/2020	€ 112.872,99	
Determinazione D.G. n. 77 del 18/02/2020	€ 98.358,49	
Determinazione D.G. n. 75 del 18/02/2020	€ 295.206,74	

CRE in data 22/01/2019	€	86.115,85	
------------------------	---	-----------	--