



ANALISI INTERFERENZE

Le interferenze tra lavorazioni sono state migliorate con le seguenti scelte:

- Ogni serramento verrà movimentato manualmente dalla zona di stoccaggio ad ogni alloggio.
- Così come indicato dal Committente e riportato nel cronoprogramma allegato al presente PSC, verrà completato un civico alla volta nonché un alloggio alla volta secondo l'ordine sopra riportato; Si rammenta che rimane a carico dell'impresa fornire Cronoprogramma aggiornato che sarà oggetto di analisi del CSE che se riterrà opportuno impartirà le opportune azioni atte a ridurre i rischi da attività interferenziali.
- Tali rischi risultano essere limitati in quanto trattasi esclusivamente di sostituzione serramenti, occorrerà che l'impresa esegua le operazioni di smontaggio e montaggio con la massima cautela.

Le interferenze tra le attività e gli inquilini residenti e la viabilità in cantiere è stata migliorata:

- durante le operazioni di carico e scarico materiali, automezzi, controllando costantemente la viabilità e inquinato tramite muovere per tutta la durata delle operazioni.
- come disposto anche dal COMMITTENTE procedere con la sostituzione dei serramenti procedendo con un alloggio alla volta in modo che a fine giornata siano montati tutti i serramenti rimossi nell'alloggio. Inoltre per evitare disagi visto il tipo di lavorazione procedere con l'allontanamento giornaliero dei serramenti rimossi.

LEGENDA

AI - civ. XX accesso inquinato agli edifici - annullare costantemente tramite muovere le interferenze tra movimentazione materiali e inquinato

sbarramenti delimitazione aree deposito

area di deposito temporaneo materiali in entrata e/o uscita max 1 giorno, e' a carico dell'impresa eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico - area di proprietà del comune di bergamo.

area di carico e scarico; durante le operazioni di carico e scarico materiali automezzi controllare costantemente la viabilità e inquinato tramite muovere per tutta la durata delle operazioni

1 Ufficio

2 Servizi igienici

! NB: QUALSIASI VARIAZIONE DEL PRESENTE LAY-OUT ANDRA' SOTTOPOSTO PER OPPORTUNA APPROVAZIONE AL CSE

EDIFICI TIPOLOGIA A

EDIFICI TIPOLOGIA C

A.L.E.R.O.
Azienda Lombardiana Edilizia Residenziale - Bergamo - Lucio Sordani

Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO (BG) - C.F. e P.IVA 00225430164
Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23800 LECCO - Tel. 0341.352111 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Rappalini, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512099 - PEC: aler.sondrio@pec.regione.it

**COMUNE DI BERGAMO - VIA LUZZATTI CIV. 7-53
PROVINCIA DI BERGAMO**

Titolo del Lavoro:
LINEA DI AZIONE B: Efficientamento energetico degli edifici

Tipologia del Lavoro:
**LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
LOTTO 2: Civici 17-19-21-23-37-39-41-43
Edifici tipologia "A - C"**

Finanziamento: Programma di attuazione del P.r.e.r.p. 2014-2016, approvato con D.C.R. 30 luglio 2014 n. 456.
Codice U.I.: 0024.38.15 (civ. 17-19) / 0024.40.06 (civ. 21-23) / 0024.40.04 (civ. 37-39) / 0024.40.03 (civ. 41-43)

Contenuto della tavola:
**PROGETTO ESECUTIVO
LAYOUT DI CANTIERE**

Committente: A.L.E.R. di BG-LC-SO Via Mazzini, 32/A		Progettisti: ing. Simone Pelucchi		Scala: 1:100
				Data: Maggio 2017
				App.: [Firma]
Collaboratori	Progettisti	RUP	Descrizione	Data
			PRELIMINARE	Novembre 2015
geom. Pellegrini	ing. S. Pelucchi	ing. S. Pelucchi	DEFINITIVO	Maggio 2016
			ESECUTIVO	Maggio 2017

01S

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.