VIA ALESSANDRO FURIETTI

VIA LUIGI LUZZATTI

VIA SAN GIOVANNI BOSCO

AI - civ. 13

AI - civ. 11

AI - civ. 7

AI - civ. 15

AI - civ. 9

AI - civ. 45

AI - civ. 49

AI - civ. 51

AI - civ. 47

AI - civ. 53

H= 2,00 - ml 26,00

H= 2,00 - ml 25,00

Area stoccaggio materiali

H= 2,00 - ml 26,00

Cassonetto per deposito vecchi serramenti

Cassonetto per deposito vecchi serramenti

Percorso automezzi per scarico e carico serramenti

Percorso automezzi per scarico e carico serramenti

H= 2,00 - ml 25,00

Area stoccaggio materiali

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALI E RISPETTARE IL CARTELLINO

1

2

LEGAME DI FINE - INIZIO

CIVICI N°7-9 → CIVICO N° 11 → CIVICI N° 13-15 → CIVICI N° 45-47 → CIVICO N° 49 → CIVICI N° 51-53

VERRÀ CONCLUSO UN CIVICO PER VOLTA → VERRÀ CONCLUSO UN ALLOGGIO PER VOLTA

ANALISI INTERFERENZE

Le interferenze tra lavorazioni sono state migliorate con le seguenti scelte:

- Ogni serramento verrà movimentato manualmente dalla zona di stoccaggio ad ogni alloggio.
- Così come indicato dal Committente e riportato nel cronoprogramma allegato al presente PSC, verrà completato un civico alla volta nonchè un alloggio alla volta secondo l'ordine sopra riportato; Si rammenta che rimane a carico dell'impresa fornire Cronoprogramma aggiornato che sarà oggetto di analisi del CSE che se riterrà opportuno impartirà le opportune azioni atte a ridurre i rischi da attività interferenziali .
- Tali rischi risultano essere limitati in quanto trattasi esclusivamente di sostituzione serramanti, occorrerà che l'impresa esegua le operazioni di smontaggio e montaggio con la massima cautela.

Le interferenze tra le attività e gli inquilini residenti e la viabilità in cantiere è stata migliorata:

- durante le operazioni di carico e scarico materiali automezzi, controllando costantemente la viabilita' e inquilinato tramite moviere per tutta la durata delle operazioni.
- come disposto anche dal COMMITTENTE procedere con la sostituzione dei serramenti procedendo con un alloggio alla volta in modo che a fine giornata siano montati tutti i serramenti rimossi nell' alloggio. Inoltre per evitare disagi visto il tipo di lavorazione procedere con l'allontanamento giornaliero dei serramenti rimossi.

LEGENDA

- AI - civ. XX — accesso inquilinato agli edifici - annullare costantemente tramite moviere le interferenze tra movimentazione materiali e inquilinato
- sbarramenti delimitazione aree deposito
- area di deposito temporaneo materiali in entrata e/o uscita max 1 giorno. e' a carico dell'impresa eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico - area di proprieta' del comune di bergamo.
- area di carico e scarico; durante le operazioni di carico e scarico materiali automezzi controllare costantemente la viabilita' e inquilinatotramite moviere per tutta la durata delle operazioni
- 1 — Ufficio
- 2 — Servizi igenici

NB: QUALSISI VARIAZIONE DEL PRESENTE LAY-OUT ANDRA' SOTTOPOSTO PER OPPORTUNA APPROVAZIONE AL CSE

EDIFICI TIPOLOGIA A

EDIFICI TIPOLOGIA B

ALER Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164

Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.250595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it

Sede Operativa di Lecco: Via Giuliani, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovijica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it

COMUNE DI BERGAMO - VIA LUZZATTI CIV. 7-53
PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:
LINEA DI AZIONE B: Efficientamento energetico degli edifici

Tipologia del Lavoro:
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
LOTTO 1: Civici 7-9-11-13-15-45-47-49-51-53
Edifici tipologia "A - B"

Finanziamento: Programma di attuazione del P.r.e.r.p. 2014-2016, approvato con D.C.R. 30 luglio 2014 n. 456.

Codice U.I.: 0024.38.02 (civ. 7-9)/ 0024.38.13 (civ. 11) / 0024.38.14 (civ. 13-15) / 0024.38.07 (civ. 45-47) / 0024.38.05 (civ. 49) / 0024.38.01 (civ. 51-53)

Contenuto della tavola:

PROGETTO ESECUTIVO
LAYOUT DI CANTIERE

Committente:	Progettisti:	Scala:	1:100
A.L.E.R. di BG-LC-SO Via Mazzini, 32/A	ing. Simone Pelucchi	Data:	Maggio 2017
		Agg.:	--

Collaboratori	Progettisti	RUP	Descrizione	Data	Allegato n°
geom. Pellegrini	ing. S. Pelucchi	ing. S. Pelucchi	PRELIMINARE	Novembre 2015	01S
			DEFINITIVO	Maggio 2016	
			ESECUTIVO	Maggio 2017	

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.